

Project: P220837 Planmatig Onderhoud Sloten X-XI - Blok 26

Id		Taak	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Resource(n)																												
								30	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	1	3	5	7	9	11	13	15				

1			Complex Sloten X - Blok 26																																	
2			Uitvoering 2 won. p/dag binnenzijde																																	
3																																				
4			Bouwblok 26: Planmatig onderhoud buitenzijde	30 dagen	maa 1-9-25	vri 10-10-25																														
5			Opbouw steiger	5 dagen	maa 1-9-25	vri 5-9-25	K&S																													
6			Dakinspecties	1 dag	maa 8-9-25	maa 8-9-25	Bolding																													
7			Inleveren offerte dakinspecties	1 dag	don 11-9-25	don 11-9-25	Bolding																													
8			Glasinspecties	2 dagen	maa 8-9-25	din 9-9-25	Gooijer																													
9			Inleveren offerte glasinspecties	1 dag	don 11-9-25	don 11-9-25	Gooijer																													
10			Metsel- en voegwerk buitenzijde	5 dagen	maa 8-9-25	vri 12-9-25	K&S																													
11			Schilderwerk buitenzijde	20 dagen	maa 8-9-25	vri 3-10-25	Gooijer																													
12			Afbreken steigers	5 dagen	maa 6-10-25	vri 10-10-25	K&S																													
13																																				
14		Bouwblok 26: 11 woningen - binnenzijde	7 dagen	maa 8-9-25	din 16-9-25																															
15		Bastenakenstraat 81	2 dagen	maa 8-9-25	din 9-9-25	Bonarius / Gooijer																														
16		Bastenakenstraat 83	2 dagen	maa 8-9-25	din 9-9-25	Bonarius / Gooijer																														
17		Bastenakenstraat 85	2 dagen	din 9-9-25	woe 10-9-25	Bonarius / Gooijer																														
18		Bastenakenstraat 87	2 dagen	din 9-9-25	woe 10-9-25	Bonarius / Gooijer																														
19		Bastenakenstraat 89	2 dagen	woe 10-9-25	don 11-9-25	Bonarius / Gooijer																														
20		Bastenakenstraat 91	2 dagen	woe 10-9-25	don 11-9-25	Bonarius / Gooijer																														
21		Bastenakenstraat 93	2 dagen	don 11-9-25	vri 12-9-25	Bonarius / Gooijer																														
22		Bastenakenstraat 95	2 dagen	don 11-9-25	vri 12-9-25	Bonarius / Gooijer																														
23		Bastenakenstraat 97	2 dagen	vri 12-9-25	maa 15-9-25	Bonarius / Gooijer																														
24		Bastenakenstraat 99	2 dagen	vri 12-9-25	maa 15-9-25	Bonarius / Gooijer																														
25		Bastenakenstraat 101	2 dagen	maa 15-9-25	din 16-9-25	Bonarius / Gooijer																														

Printdatum: don 17-7-25
Pagina: 2
Projectleider: Quincy Geel

Taak		Projectsamenvatting		Handmatig taak		Alleen begindatum		Deadline	
Splitsing		Inactieve taken		Alleen duur		Alleen einddatum		Voortgang	
Mijlpaal		Inactieve mijlpaal		Handmatige samenvatting		Externe taken		Voortgang, handmatig	
Samenvatting		Inactieve samenvatting		Handmatige samenvatting		Externe mijlpaal			

